

SCHEDA APPROFONDIMENTO N. 2

STATO E CONSIDERAZIONI AI FINI DELLO SVILUPPO ATTUATIVO DEL PROGETTO AIB

RICHIAMO CRONOLOGICO

1) Progetto di ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'AMBITO DENOMINATO "GALLERIA-BAIARDO", "CIMA BIGNONE", "S.GIOVANNI-MERIZZO" di importo lavori euro 269.784,33 , oltre IVA di euro 59.352,55 , spese tecniche euro 32.374,12 per un totale complessivo di euro 361.511,00, depositato dal Consorzio, in adesione al bando PSR Mis. 8.03, nel novembre 2019.

2) Ad esito dell'istruttoria regionale il progetto ha conseguito (prot n. 222747 in data 15.07.2020 - Settore Ispettorato Agrario Regionale) la complessiva ammissibilità degli interventi previsti (con piccola riduzione a Euro 298.751,66 dell'importo complessivo del sostegno ammesso, IVA esclusa), ma il solo parziale finanziamento, alla data, di Euro 99.115,91 per netto lavori + spese tecniche, non essendo stata riconosciuta l'ammissibilità della correlata IVA, che pertanto richiedeva la copertura con fondi diretti dei beneficiari nella misura per importo di c.a 21.800 Euro.

3) Decisione dell'Assemblea consortile del 27.07.2020 con cui è stato identificato il prioritario lotto funzionale cui riferire l'utilizzo del parziale finanziamento: interventi su piste forestali, distribuiti in ognuno dei tre Comuni partecipanti al progetto.

4) Deliberazione di Giunta del Comune di Sanremo n. 20 in data 11.02.2021 con al quale è stato stipulato un accordo operativo con il Consorzio per regolamentare il meccanismo di anticipazione dell'IVA da parte del Comune stesso, con previsione di restituzione pro quota da parte dei Comuni territorialmente interessati a lavori eseguiti (essendo a carico rispettivamente: Sanremo €. 15.868,22 Ceriana €. 2.753,34 Bajardo €. 3.178,44).

4) Al fine di rendere disponibile le liquidità di cassa per i lavori, con il supporto del Comune di Sanremo si è addivenuti alla stipula in data 27.04 2021 di un mutuo presso la Banca CARIGE, Agenzia di Sanremo. L'operazione ha comportato l'apertura di un conto dedicato.

5) Affidamento incarico di progettazione e DL 1° lotto al Geom Adami Prot. n. 198 del 15/02/2021 per euro 4.000,00 oltre Cassa, Iva e oneri di legge, nonché incarico specialistico geol Martolini Prot. n. 199 del 28/04/202 per euro 1.300,00 oltre Cassa, IVA ed oneri di legge

6) Nello sviluppo (faticoso) della progettazione si è ritenuto di tenere in stand by una parte di importo relativo alla progettazione del tratto di nuova pista Merizzo), essendosi evidenziate delle problematiche e possibili aggravii amministrativi. Con prot. n. n. 265 del 24/11/2021 è stato quindi trasmesso al Comune di Sanremo il progetto esecutivo relativo al "*1° lotto - Interventi di ripristino viabilità forestali minori: pista Cima Bignone, pista S. Giovanni, strada variante di Baiardo*", per l'importo lavori, al netto di IVA ,di euro 73.151,46 , oltre spese tecniche (8.200 Euro) e al netto di IVA.

7) Prot. n.264 in data 24.11.2021 di invio alla Regione di proroga al termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo (inizialmente indicato il 15.01.2022, chiesto sino a settembre 2022)

8) Con prot. 2021 del 19.11. 2021 la Regione Liguria ha reso noto il Decreto dirigenziale di approvazione dell'integrazione del finanziamento relativo alla nostra domanda ammessa parzialmente al sostegno con Decreto Dirigenziale n. 3639 del 20/06/2020. In merito ai dettagli amministrativi e agli sviluppi conseguenti a tale determinazione si è richiesto all'Ispettorato Agrario regionale un incontro a tempi brevi.

9) Il Comune di Sanremo ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione ai fini vincolo idrogeologico e ha proceduto ad inizio febbraio 2022 all'attivazione della gara per il I lotto lavori, ai sensi art. 36 c.2b del D.Lgs 50/2016 .

CONSIDERAZIONI PER APPROFONDIMENTI

1) Incognite lato Regione Liguria: accettazione proroga? Nuova scadenza complessiva per realizzazione del tutto, compreso il rifinanziato? Esigenze di modifiche o rimodulazioni? In base colloquio informale con funzionari Ispettorato regionale vi è assicurazione della possibilità di proroga e flessibilità in merito a rimodulazione, che va comunque prontamente comunicata

2) In relazione all'IVA: lato Comuni si è in grado di versare il corrispettivo? Sull'intero progetto il totale IVA assomma a circa 65.700 Euro (principalmente a carico del Comune di Sanremo)

3) Incognite lato CARIGE: attuale mutuo non integrabile né modificabile. Da attivare nel caso un nuovo mutuo, ma potrebbe avere condizioni meno favorevoli